

Утверждено Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам
от 24.10.2024 № ВМ-Пр-2249)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Чистая вода (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
Руководитель регионального проекта	Титов П.Ю.	заместитель начальника Департамента		
Администратор регионального проекта	Титов П.Ю.	заместитель начальника Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	90,3000	2017	0,0000	87,4000	90,4000	90,7000	90,0000	83,9000	86,8000	-	-	-	
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	94,5000	2017	0,0000	99,0000	99,2000	99,6000	100,000 0	98,4000	100,000 0	-	-	-	
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	3,0000	2020	-	-	-	-	7,0000	17,0000	18,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																

1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	4,00 00	7,00 00	17,0 000	18,0 000	-	-	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.2	Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	Отчет Роспотребнадзора о доле обеспеченного качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области	Приобретение товаров, работ, услуг
	Завершена разработка ПСД для проведения реконструкции объекта питьевого водоснабжения								3,00 00							

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3		-	Штука	0,0000	2021	-	-	-		-	-	-	-	-	Количество запроектированных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения для реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации)	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	0,00	344 133,40	190 196,50	416 717,36	51 475,00	1 002 522,26
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	344 133,40	190 196,50	416 717,36	51 475,00	1 002 522,26
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	341 871,30	183 424,70	379 442,16	51 165,74	955 903,90
1.1.1.1.1 .	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	341 871,30	183 424,70	379 442,16	51 165,74	955 903,90
1.1.1.1.1 .4.	местным бюджетам	0,00	0,00	341 871,30	183 424,70	379 442,16	51 165,74	955 903,90
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	344 133,40	190 196,50	416 717,36	51 475,00	1 002 522,26
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области	0,00	0,00	11 500,00	9 775,00	0,00	15 052,30	36 327,30
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	11 500,00	9 775,00	0,00	15 052,30	36 327,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	11 500,00	9 775,00	0,00	12 814,90	34 089,90
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,90	12 814,90
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,40	2 237,40
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Завершена разработка ПСД для проведения реконструкции объекта питьевого водоснабжения	0,00	0,00	17 139,54	11 254,00	0,00	0,00	28 393,54
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	17 139,54	11 254,00	0,00	0,00	28 393,54
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	12 000,00	9 041,90	0,00	0,00	21 041,90
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	12 000,00	9 041,90	0,00	0,00	21 041,90
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	12 000,00	9 041,90	0,00	0,00	21 041,90
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	17 139,54	11 254,00	0,00	0,00	28 393,54
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	372 772,94	211 225,50	416 717,36	66 527,30	1 067 243,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	(тыс. рублей)
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	372 772,94	211 225,50	416 717,36	66 527,30	1 067 243,10
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	17 584,83	24 334,34	31 443,85	38 373,36	45 302,87	52 232,38	59 161,89	61 763,52	63 980,64
--------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

10

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода» «повышение качества питьевой воды для населения» – обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах Томской области, в которых по данным Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» – обеспечение 94,1% населения Томской области, у которого по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» - в целях обеспечения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности населения, проживающего в сельских поселениях, городских поселениях, городских округах Томской области, в которых, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области, пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирные, жилые дома из систем централизованного водоснабжения, не соответствуют требованиям безопасности в Томской области, реализуется региональный проект "Чистая вода" в рамках федерального проекта "Чистая вода" в период с 2019 года по 2020 год национального проекта "Экология" в период с 2021 года по 2024 год национального проекта "Жилье и городская среда". Мероприятия регионального проекта направлены на решение проблемных вопросов по обеспечению качественной питьевой водой населения Томской области посредством строительства или реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте "Чистая вода", оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 N 68/пр, проведена инвентаризация систем водоснабжения на территории Томской области за 2018 год.

Технические и технологические решения, применяемые при строительстве и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, реализуемые в рамках регионального проекта, будут определены по единому алгоритму справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения (далее - справочник). Данный справочник разработан в целях выбора эффективных и оптимальных технологий водоподготовки как при строительстве нового объекта, так и при реконструкции или модернизации уже существующих сооружений в рамках выполнения федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту
регионального проекта
Чистая вода (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Да	-
1.1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	02	Масловский А.Н.	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масловский А.Н.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Монголин С.В.	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Монголин С.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Масловский А.Н.	Прочий тип документа Разрешение на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства		
1.1.8	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2021	30	27	Самодуров Е.Н.	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	25	Масловский А.Н.	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.09.2021	26	29	Самодуров Е.Н.	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.09.2021	28	38	Самодуров Е.Н.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Масловский А.Н.	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	01.12.2021	06	27	Монголин С.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы	-	01.12.2021	05	07	Масловский А.Н.	Прочий тип документа Исполнительная	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	13	32	Монголин С.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	01.12.2021	31	33	Монголин С.В.	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2021	32	34	Монголин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2021	33	35	Монголин С.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	34	36	Монголин С.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объекта.		
1.1.28	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	01.12.2021	35	37	Монголин С.В.	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2021	36	26	Монголин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	01.12.2021	37	39	Самодуров Е.Н.	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2021	38	40	Самодуров Е.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2021	39	41	Монголин С.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							законченного строительства объекта.		
1.1.33	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2021	40	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.	-	-
1.1.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	13	15	Паршуто Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.36	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	14	Грель Я.В.	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году ", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Супренев Н.В.	Отчет График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за 2021 год	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Н.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.39	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Н.В.		-	-
1.1.40	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дениченко В.В.		-	-
1.1.41	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дениченко В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.		-	-
1.1.43	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дениченко В.В.		-	-
1.1.44	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Диденко Н.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.47	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Н.В.		-	-
1.1.48	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.		-	-
1.1.49	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Монголин С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.50	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.		-	-
1.1.51	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.		-	-
1.1.52	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 1.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Монголин С.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.55	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 1.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Монголин С.В.		-	-
1.1.56	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Н.В.		-	-
1.1.57	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 1.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Диденко Н.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.58	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дениченко В.В.		-	-
1.1.59	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дениченко В.В.		-	-
1.1.60	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дениченко В.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.63	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руппель Н.Я.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области	-	-
1.1.64	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска (2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори)	-	-
1.1.65	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	21	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Положительное заключение ГЭ (сметная стоимость) (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			поселения, Томской области)		
1.1.66	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Положительное заключение ГЭ (достоверность определения сметной стоимости) (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.67	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ (достоверность определения сметной стоимости) (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.68	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными	24	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ (достоверность	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			результатами и контрольными точками отсутствует			определения СС) (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.69	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ (достоверность определения СС) (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.70	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	26	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ (достоверность определения СС) (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			поселения, Томской области)		
1.1.71	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	13	46	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска (2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори)	-	-
1.1.72	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	14	49	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.73	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	15	52	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.74	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	16	55	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.75	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	17	58	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.76	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	18	61	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта (Реконструкция системы водоснабжения по адресу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.77	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	19	64	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.78	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	02	05	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска)	-	-
1.1.79	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	33	Гончарук Н.А.	Входящее письмо Письмо в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора ТО,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			подтверждающее факт приобретения оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.80	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Гончарук Н.А.	Входящее письмо о подтверждении факта приобретения оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.81	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт приобретения оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			области)		
1.1.82	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	36	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт приобретения оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.83	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт приобретения оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.84	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	38	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт приобретения оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Мополезная, земельный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.85	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.11.2023	27	39	Гончарук Н.А.	Входящее письмо Письмо в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора ТО, подтверждающее факт установки оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.86	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.11.2023	28	40	Гончарук Н.А.	Входящее письмо письмо , подтверждающее факт установки оборудования (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.87	Контрольная точка	-	27.11.2023	29	41	Гончарук Н.А.	Входящее письмо письмо,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование установлено"						подтверждающее факт установки оборудования на объекте (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.88	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.11.2023	30	42	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт установки оборудования на объекте (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.89	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.11.2023	31	43	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт установки оборудования на объекте (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области)		
1.1.90	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.11.2023	32	44	Гончарук Н.А.	Входящее письмо, подтверждающее факт установки оборудования на объекте (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.91	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	33	49	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.92	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	34	52	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области)		
1.1.93	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	35	55	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.94	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	36	58	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.95	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	37	61	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области)		
1.1.96	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	38	64	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.97	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	03	12	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска).	-	-
1.1.98	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	05	12	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска)	-	-
1.1.99	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Грель Я.В.	Прочий тип документа Закон Томской области об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов		
1.1.100	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	05	06	Грель Я.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.101	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	46	47	Грель Я.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска (2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори).	-	-
1.1.102	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	20	45	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работы и акты приемки законченного строительства объекта (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска (2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори).		
1.1.103	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	46	45	Суходолов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Строительство сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска (2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори)	-	-
1.1.104	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	50	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.105	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	21	48	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.106	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	49	48	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Акт ввода объекта в эксплуатацию (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.107	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Техническая	-	29.12.2023	22	51	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.111	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	23	54	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.112	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	55	54	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок №27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.113	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грель Я.В.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.114	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	24	57	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.115	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	58	57	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.116	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грель Я.В.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		поселения, Томской области)		
1.1.117	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	25	60	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.118	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	61	60	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок №17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.119	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Штука	-	29.12.2023	65	Взаимосвязь с иными результатами и	Грель Я.В.	Прочий тип документа акт приемки законченного строительством объекта (Реконструкция системы водоснабжения по адресу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)		
1.1.120	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	26	63	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.121	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	64	63	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок №15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области)	-	-
1.1.122	Контрольная точка "Получены положительные заключения по"	-	14.03.2024	13	03	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа положительное заключение	-	государственная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам государственных экспертиз"						по результатам экспертизы "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области"		«Электронный бюджет»
1.1.123	Контрольная точка "Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен"	-	28.03.2024	02	14	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области"	-	государственная система "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами		29.03.2024	13	03	Рожков А.М.	Соглашение о	-	государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-					предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области для реализации мероприятия "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области"		ная система "Электронный бюджет"
1.1.125	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	04.04.2024	17	05	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство (реконструкцию) в рамках мероприятия "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с.	-	государственная система «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области"		
1.1.126	Контрольная точка "Формирование медиаплана по реализации регионального проекта "Чистая вода""	-	05.04.2024	03	05	Грель Я.В.	Прочий тип документа информация о размещении медиаплана о ходе реализации "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области"	-	государственная система "Электронный бюджет"
1.1.127	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.08.2024	03	06	Гончарук Н.А.	Исходящее письмо Входящее письмо МО (о приобретении оборудования в рамках "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция	-	государственная система "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							водопроводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области")		
1.1.128	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	02.10.2024	05	10	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа письмо МО (о выполнении работ по установке оборудования в рамках "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водопроводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области")	-	государственная система "Электронный бюджет"
1.1.129	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2024	07	18	Грель Я.В.	Прочий тип документа документ подтверждающий выполнение работ по проекту "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского	-	государственная система «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области" (письмо МО, КС-11 и т.д.)		
1.1.130	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2024	04	18	Гончарук Н.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы в рамках реализации "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области" (акт ввода в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, КС-11)	-	государственная система "Электронный бюджет"
1.1.131	Контрольная точка "Мониторинг выполнения медиаплана по	-	25.12.2024	16	10	Грель Я.В.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта	-	государственная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации регионального проекта "Чистая вода" "						"Чистая вода" по мероприятию "Проект реконструкции системы водоснабжения с.Первомайское. Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области"		"Электронный бюджет"
1.2	Результат "Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Отчет Роспотребнадзора о доле обеспеченного качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Грель Я.В.	Прочий тип документа Утвержденный порядок предоставления субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по	-	государственная программа «Развитие коммунально

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий на 2024 год		й инфраструктуры в Томской области», утвержденный постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Грель Я.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением для выполнения работ на проведение мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения территорий Томской области	-	государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденный постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									346а
1.2.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Акт приемки выполненных работ по мероприятиям по обеспечению качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области (КС-2/КС-3)	-	Подсистема управления государственными программами субъектов РФ государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Паспорт проекта платежные поручения на выполнение работ по обеспечению качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области	-	АЦК Финансы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Штука	-	25.12.2024	01	06	Грель Я.В.	Отчет об исполнении сметы затрат и выполнении плана мероприятий использования субсидии по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой	-	в бумажном варианте
1.2.6	Контрольная точка "Отчет Роспотребнадзора об обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 94,1% населения Томской области"	-	25.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Титов П.Ю.	Отчет Информация Роспотребнадзора о доле населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	государственная система "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Завершена разработка ПСД для проведения реконструкции объекта питьевого водоснабжения"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грель Я.В.	Количество запроектированных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения для реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации)	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2021	09	11	Масловский А.Н.	Соглашение заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2021	02	02	Малолетко А.А.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии из ОБ	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2021	01	01	Михкельсон А.К.	Соглашение заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	11	13	Михкельсон А.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	01	03	Малолетко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	08	02	Масловский А.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)								
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	12	Грель Я.В.	Отчет О расходах в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михкельсон А.К.	Прочий тип документа ПСД разработана	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	07	Грель Я.В.	Прочий тип документа ЗТО об областном бюджете на 22 год и плановый период 23 и 24 годов	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	05	Масловский А.Н.	Прочий тип документа ПСД разработана	-	-
			31.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-		05	07	Малолетко А.А.	Прочий тип документа ПСД разработана	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
1	Руководитель регионального проекта	Титов П. Ю.	заместитель начальника Департамента	Рожков А. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Титов П. Ю.	заместитель начальника Департамента	Рожков А. М.	20
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Рожков А. М.	20
4	Участник регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Рожков А. М.	20
Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Рожков А. М.	20
6	Участник регионального проекта	Титов П. Ю.	заместитель начальника Департамента	Рожков А. М.	20
Завершена разработка ПСД для проведения реконструкции объекта питьевого водоснабжения					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Рожков А. М.	20

