

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области

по стратегическому развитию и национальным проектам

(протокол заседания от «30» июля 2024 г. № ВМ-Пр-1558)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Конев А.С.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике		
Руководитель регионального проекта	Зайцев А.С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Ковалев П.В.	начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	Отсутствует
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	-	-	Росстат
1.3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	РП	Гектар	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	54,3000	-	-	Росреестр

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	0,4000
1.3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	РП	Гектар	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	54,3000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	1,00 00	-	-	В результате достижения показателя к 2024 году будет ликвидирован 1 объект накопленного экологического вреда окружающей среде и численность населения, качество жизни которых улучшится в связи с ликвидацией данного объекта составит более 400 тыс. людей, площадь восстановленных земель составит 54,3 га Восстановлены, в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	
1.2	Техническая готовность объекта	-	Процент	1,0000	2023	-	-	-	-	-	36,0000	-	-	-	В результате достижения показателя к 2024 году будет ликвидирован 1 объект накопленного экологического вреда окружающей среде и численность населения, качество жизни которых улучшится	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	в связи с ликвидацией данного объекта составит более 400 тыс. людей, площадь восстановленных земель составит 54,3 га. Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	
1.3	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов и наиболее	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-		В результате достижения данного показателя будет	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета																ликвидирован один объект накопленного вреда окружающей среде в границах города Томска	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов	0,00	74 630,00	95 502,40	12 763,68	159 133,30	229 976,60	572 005,98
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	74 630,00	95 502,40	12 763,68	159 133,30	229 976,60	572 005,98
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	71 458,20	90 380,80	8 847,18	152 523,91	222 858,70	546 068,79
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	71 458,20	90 380,80	8 847,18	152 523,91	222 858,70	546 068,79
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	71 458,20	90 380,80	8 847,18	152 523,91	222 858,70	546 068,79
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	74 630,00	95 502,40	12 763,68	159 133,30	229 976,60	572 005,98
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Техническая готовность объекта	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,40	0,00	16 636,40
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,40	0,00	16 636,40
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,40	0,00	16 636,40
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,40	0,00	16 636,40
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,40	0,00	16 636,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,40	0,00	16 636,40
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	74 630,00	95 502,40	12 763,68	175 769,70	301 627,90	660 293,68

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 858,70	222 858,70
1.2.	Техническая готовность объекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,30	71 651,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 510,00	294 510,00

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Конкурсные процедуры по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов (кадастровый номер земельного участка 70:21:0100086:0006) проведены, контракт заключен"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кривов М.А.	Отчет	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Подготовка территории строительства на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100086:0006 завершена"	-	30.08.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кривов М.А.	Отчет	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Завершена прокладка дренажного трубопровода", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	29	Кривов М.А.	Акт Унифицированная форма №КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Обустроены эксплуатационный проезд и землевозные дороги", значение: 0.0000	-	30.06.2021	28	30	Кривов М.А.	Акт Унифицированная форма №КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100	-	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Планировка свалочного тела и прилегающей территории", значение: 0.0000	-	30.09.2021	29	31	Кривов М.А.	Акт Унифицированная форма №КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100	-	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Завершены работы по обустройству противодиффузионного экрана", значение: 0.0000	-	30.12.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кривов М.А.	Акт Унифицированная форма №КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100	-	отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Планировка свалочного тела", значение:	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кривов М.А.	Акт Унифицированная форма КС-2, утвержденная	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Террасирование свалочного тела, техническая готовность объекта 40% "	-	11.09.2023	09	11	Кривов М.А.	Прочий тип документа Справочная информация	-	отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Планировка и террасирование свалочного тела, техническая готовность объекта 45% "	-	09.10.2023	10	12	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Справочная информация	-	отсутствует
1.1.13	Контрольная точка "Временные здания и сооружения, объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории и т.д.)"	-	10.10.2023	09	13	Мочалова Т.Н.	Акт Справочная информация	-	отсутствует
1.1.14	Контрольная точка "Осуществление технического надзора за выполнением работ по рекультивации полигона ТБО в с. Новомихайловка"	-	14.12.2023	12	14	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Устройство противofильтрационного экрана, техническая готовность 46%", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	15.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалова Т.Н.	Акт Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по контролю за выполнением работ с ЦЛАТИ "	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Устройство противофильтрационного экрана"	-	19.06.2024	05	07	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	отсутствует
1.1.18	Контрольная точка "Система газоудаления"	-	30.08.2024	06	08	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Отсутствует
1.1.19	Контрольная точка "Устройство эксплуатационного проезда"	-	27.09.2024	07	09	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Наблюдательные скважины"	-	30.10.2024	08	10	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	отсутствует
1.1.21	Контрольная точка этап "Биологический рекультивации"	-	20.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зайцев А.С.	Акт Унифицированная форма КС-2, КС-3	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2	Результат "Техническая готовность объекта"	01.11.2023	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев А.С.	В результате достижения показателя к 2024 году будет ликвидирован 1 объект накопленного экологического вреда окружающей среде и численность населения, качество жизни которых улучшится в связи с ликвидацией данного объекта составит более 400 тыс. людей, площадь восстановленных земель составит 54,3 га Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	Да	отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	09	Мочалова Т.Н.	Соглашение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	местному бюджету на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Направление заявки для размещения электронного аукциона"	-	04.12.2023	08	10	Мочалова Т.Н.	Исходящее письмо Материалы	-	отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Подведение итогов электронного аукциона по определению подрядной организации"	-	08.12.2023	09	11	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Протокол	-	отсутствует
1.2.4	Контрольная точка "Проведение электронного аукциона для определения подрядной организации"	-	11.12.2023	10	12	Мочалова Т.Н.	1 Ссылка на ЕИС госзакупки	-	отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ "	-	15.12.2023	11	13	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Выполнение работ"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мочалова Т.Н.	Акт Акты выполненных работ	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета"	01.01.2020	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев А.С.	В результате достижения данного показателя будет ликвидирован один объект накопленного вреда окружающей среде в границах города Томска	Да	отсутствует
1.3.1	Контрольная точка "Объявление аукциона на выполнение работ в рамках национального проекта "Экология" "	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Ссылка ЕИС Закупки	-	отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Размещение	-	06.06.2024	08	09	Зайцев А.С.	Прочий тип документа	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационного стенда о проводимых работах в рамках национального проекта "Экология"						Отчет об исполнении по брендингованию		
1.3.3	Контрольная точка "Выполнение работ в рамках регионального проекта "Чистая страна"	-	20.08.2024	11	12	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на выполнение работ	-	отсутствует
1.3.4	Контрольная точка "Создание комиссии по приемке работ в рамках регионального проекта "Чистая страна"	-	01.10.2024	09	10	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Акт	-	отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана" - для результатов (мероприятий) запланированных к освещению в СМИ в отчетном году"	-	02.12.2024	12	13	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана	-	отсутствует
1.3.6	Контрольная точка "Подписание акта о ликвидации объекта НВОС"	-	27.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Акт о ликвидации ОНВОС	-	отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Томская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов											
город Томск	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	-	-
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде											
город Томск	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,3000	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33
2	Администратор регионального проекта	Ковалев П. В.	начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Зайцев А. С.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33
4	Куратор проекта	Конев А. С.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике	-	10
5	Администратор	Ковалев П. В.	начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Зайцев А. С.	50

Техническая готовность объекта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33