

Утвержден
Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
«29» августа 2024 года № ВМ-Пр-1846)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Томская область)

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| Наименование регионального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Томская область) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Культурная среда (Томская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Киселева Н.А. | Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию | | |
| Руководитель регионального проекта | Важова Л.В. | И.о. начальника Департамента | | |
| Администратор регионального проекта | Важова Л.В. | И.о. начальника Департамента | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Проектная часть государственной программы | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ФП | Единица | 2,0000 | 2020 | 0,0000 | 18,0000 | 19,0000 | 21,0000 | 9,0000 | 13,0000 | 18,0000 | - | - | - | |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ФП | Единица | 11,0000 | 2020 | 0,0000 | 34,0000 | 46,0000 | 49,0000 | 24,0000 | 32,0000 | 41,0000 | - | - | - | |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ФП | Единица | 12,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 18,0000 | 18,0000 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ФП | Единица | 32,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 41,0000 | 41,0000 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|--------|--------|------------------|------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | 3,0000 | 3,0000 | - | - | Приобретение многофункциональных культурных центров позволило обеспечить доступность лиц, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания. Комплектация специализированного автотранспорта позволяет осуществлять концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать | Приобретение товаров, работ, услуг |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, организованы онлайн- трансляции культурных проектов и общественно- значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | других учреждений). В 2023 году приобретены автоклубы для 3 муниципальных образований Томской области (Асиновский, Колпашевский и Первомайский районы). По итогам торгов сложилась экономия, на её объем был приобретен дополнительный автоклуб в Томский район. | |
| 1.2 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,00 00 | 1,00 00 | 3,00 00 | 4,00 00 | - | - | К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 4 региональных и муниципальных детских школ | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | | | искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление. 2021 год - МБУДО "Детская художественная школа" (ЗАО Северск) 2023 год - МАУ ДО "Первомайская | приобретение) объекта недвижимого имущества |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|--------|--------|------------------|------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1.4 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | 3,0000 | 5,0000 | - | - | К концу 2024 года будет оснащено 4 муниципальных музея и 1 региональный музей. Оснащение музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2023 году оборудование получили МАУ "Музей города Томска", МБУ "Зырянский краеведческий музей" и ОГАОК "Томский областной краеведческий музей им М.Б.Шатилова". В 2024 году в рамках субсидии будут | Приобретение товаров, работ, услуг |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|-------------|------------------|------------------|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | оснащены МБУ "Музей г. Северска" и МКУК "Краеведческий музей Шегарского района". | |
| 1.5 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог | - | Единица | 2,0000 | 2020 | - | - | - | 5,00 00 | 8,00 00 | 9,00 00 | 10,0 000 | - | - | В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры». С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Культурно-досуговые | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | | | | | | | | | | | | | | | учреждения включают в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) , оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается возможное наличие библиотеки с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. В 2020 году проведен | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | капитальный ремонт 2 ДК. В 2021 году проведен капитальный ремонт здания 1 ДК - МБУК "Каргасокский РДК" (внутренние инженерные сети)В 2022 году работы по капитальному ремонту завершены на 4 ДК. В 2023 году завершен капитальный ремонт 2 ДК. В 2024 году будет проводится капитальный ремонт 1 ДК - МБУ "Культурно-спортивны центр "Радость" в п.Мирный (замена объекта Дом культуры с. | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|--------|--------|---------|------------------|------------------|--|------------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Вершинино в соответствии с письмом Минкультуры РФ от 22.04.2024 №5536-01.1-56@-ВО) | |
| 1.6 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог | - | Единица | 4,0000 | 2020 | - | - | - | - | 8,0000 | 8,0000 | 12,0000 | - | - | К 2024 году будут созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе образовательных учреждений отрасли культуры: детские | Приобретение товаров, работ, услуг |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | числе интерактивной направленности. В 2024 году новые музыкальные инструменты получают 4 муниципальных детских школ искусств г. Северск, г. Стрежевой, с. Парабель и с. Подгорное | |
| 1.7 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | К концу 2024 года будет оснащен 1 региональный театр, расположенный в городе Томске. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит | Приобретение товаров, работ, услуг | | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|--|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | модернизировать пространство, восстановить сцениграфическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры. ОГАУК "Театр драмы". | |
| 1.8 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные | - | Единица | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 театр - ОГАУК "Театр драмы". | Строительство (реконструкция, техничес | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | театры. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие позволит модернизировать пространство и увеличить количество посещений театра. | кое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.9 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог | - | Единица | 7,0000 | 2020 | - | - | - | 15,0000 | 16,0000 | 18,0000 | 20,0000 | - | - | В 2019 году по модельному стандарту оснащены 6 библиотек Томской области. По результатам создания модельных библиотек жители муниципальных образований Томской области получают доступ к современному универсальному информационно- | Приобретение товаров, работ, услуг |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Модельный стандарт для библиотек предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перереформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</p> <p>В 2020 году за счет средств областного бюджета оснастили 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту и 1</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>муниципальную библиотеку за счет средств федерального бюджета.</p> <p>В 2021 году за счет средств федерального бюджета оснастили 8 муниципальных библиотек по модельному стандарту и 5 муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета.</p> <p>В 2022 году за счет средств федерального бюджета оснастили 1 муниципальную библиотеку по модельному стандарту и 5 муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета.</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета. В 2023 году за счет средств федерального бюджета оснастили 2 муниципальных библиотеки по модельному стандарту и 5 муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета. В 2024 году за счет средств федерального бюджета планируе тся оснастить 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту(библиотеку «Родник» ЗАТО Северск и библиотеку «Сказка» Города | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|----------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Томска). На средства областного бюджета муниципальные модельные библиотеки будут созданы в МАУ "Верхнекетская ЦБС" (п.Клюквинка, Верхнекетский район), МБУ «МЦБС Зырянского района» (с.Дубровка, Зырянский район), МБУК "Каргасокская ЦРБ" (с.Новоюгино, Каргасокский район), МБУК "Межпоселенческая библиотека" (с.Толмачево, Парабельская | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|------|------|------|--------|--------|------------------|------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | район) и МБУК "МЦБС" (с.Обское, Чаинский район). | |
| 1.10 | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | 23,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2019 году детские школы искусств Томской области, определенные Министерством культуры Российской Федерации, получили 23 пианино. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.11 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 2,0000 | - | - | В 2023 году в рамках финансовой поддержки был произведен капитальный ремонт ОГАУК "Томский областной театр юного зрителя". В 2024 годах завершится | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | | | | | | | | | | | | | | | двухгодичный капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана». По итогам проведения ремонтных работ прогнозируется увеличение количества зрителей в театре. | мого имуществ а |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------------|--|---|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 310,60 | 0,00 | 31 310,60 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 310,60 | 0,00 | 31 310,60 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,70 | 0,00 | 23 616,70 |
| 1.1.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,70 | 0,00 | 23 616,70 |
| 1.1.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,70 | 0,00 | 23 616,70 |
| 1.1.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 310,60 | 0,00 | 31 310,60 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | 0,00 | 0,00 | 13 292,64 | 72 970,52 | 126 451,71 | 21 996,42 | 234 711,29 |
| 1.2.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 13 292,64 | 72 970,52 | 126 451,71 | 21 996,42 | 234 711,29 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.4 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 392,14 | 11 569,36 | 45 961,50 |
| 1.4.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 392,14 | 11 569,36 | 45 961,50 |
| 1.4.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 845,37 | 10 958,76 | 44 804,13 |
| 1.4.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 223,51 | 10 958,76 | 21 182,27 |
| 1.4.1.1.1 | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 223,51 | 10 958,76 | 21 182,27 |
| 1.4.1.1.1 | <i>4.</i> | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 770,28 | 11 569,36 | 22 339,64 |
| 1.4.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 59 942,34 | 15 237,62 | 16 444,79 | 36 283,13 | 26 629,50 | 41 488,83 | 196 026,21 |
| 1.5.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 59 942,34 | 15 237,62 | 16 444,79 | 36 283,13 | 26 629,50 | 41 488,83 | 196 026,21 |
| 1.5.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 45 731,20 | 14 582,40 | 15 524,34 | 34 468,97 | 25 298,00 | 38 514,83 | 174 119,74 |
| 1.5.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 14 582,40 | 15 524,34 | 34 468,97 | 25 298,00 | 38 514,83 | 128 388,54 |
| 1.5.1.1.1 | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 14 582,40 | 15 524,34 | 34 468,97 | 25 298,00 | 38 514,83 | 128 388,54 |
| 1.5.1.1.1 | <i>4.</i> | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.7.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 454,54 | 11 613,20 | 31 067,74 |
| 1.7.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 454,54 | 11 613,20 | 31 067,74 |
| 1.7.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 684,95 | 27 684,95 |
| 1.8.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 684,95 | 27 684,95 |
| 1.8.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 684,95 | 27 684,95 |
| 1.8.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 40 000,00 | 10 000,00 | 75 050,00 | 20 764,50 | 25 182,40 | 26 494,80 | 197 491,70 |
| 1.9.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 40 000,00 | 10 000,00 | 75 050,00 | 20 764,50 | 25 182,40 | 26 494,80 | 197 491,70 |
| 1.9.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 40 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 191 000,00 |
| 1.9.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 151 000,00 |
| 1.9.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 151 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1.6. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 987,32 | 15 987,32 | 15 987,32 |
| 1.7. | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 613,20 | 11 613,20 | 11 613,20 |

33

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| | | январь | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | городах с численностью населения более 300 тыс. человек | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 684,95 | 27 684,95 |
| 1.9. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 1.10. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 0,00 | 87 467,51 | 87 467,51 | 87 467,51 | 87 467,51 | 174 935,01 | 174 935,01 | 174 935,01 | 174 935,01 | 174 935,01 | 262 402,50 | 262 402,50 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 87 467,51 | 87 467,51 | 95 459,31 | 95 459,31 | 182 926,81 | 182 926,81 | 182 926,81 | 219 885,57 | 247 486,09 | 362 638,53 | 446 833,89 |

34

7. Дополнительная информация

Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (2 ед.) сформировано на основании данных за 2019-2020 годы о количестве культурно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (11 ед.) сформировано на основании данных за 2019-2020 годы о количестве муниципальных библиотек, образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами и современным оборудованием. Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации областных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство Томской области. В результате реализации проекта жители городов и сел получают новые и модернизированные объекты культуры, современное оборудование. Для жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании из средств бюджета Томской области и бюджетов муниципальных образований Томской области. Дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Томской области без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения не менее 4 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн - трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С целью развития начального профессионального и среднего профессионального образования будут модернизированы образовательные учреждения посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры. Для повышения качества библиотечного обслуживания в Томской области планируется участие в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на создание модельных библиотек (межрайонных и поселенческих). За счет грантов из федерального бюджета и софинансирования из бюджетов муниципальных образований Томской области будут созданы модельные библиотеки (межрайонные и поселенческие). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы. Приобщение детей и молодежи Томской области к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта здания ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана», что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости учреждения. В рамках национального проекта «Культура» качество культурной среды для населения будет обеспечено за счет предоставления грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. В Томской области существует потребность в проведении работ по капитальному ремонту здания большого концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония», расположенного по адресу: г. Томск, пл.Ленина, 12а. Планируется разработать проектную документацию на выполнение указанных работ и предоставить заявку на получение гранта на реновацию здания БКЗ. Источник финансирования работ по разработке проектной документации определяется. В результате реновации указанный объект станет современным

объектом, оснащенным мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждением культуры населению Томской области, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Приобретение многофункциональных культурных центров позволило обеспечить доступность лиц, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания. Комплектация специализированного автотранспорта позволяет осуществлять концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|--|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).</p> <p>В 2023 году приобретены автоклубы для 3 муниципальных образований Томской области (Асиновский, Колпашевский и Первомайский районы). По итогам торгов сложилась экономия, на её объем был приобретен дополнительный автоклуб в Томский район.</p> | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждено Положение о проведении конкурсного отбора проектов муниципальных образований Томской области на предоставление Субсидии на | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 13 | Важова Л.В. | <p>Распоряжение</p> <p>Распоряжение</p> | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения в рамках государственной поддержки отрасли культуры " | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "По итогам конкурсного отбора проектов межбюджетные трансферты распределены по муниципальным образованиям." | - | 28.02.2023 | 12 | 11 | Важова Л.В. | Распоряжение Распоряжение | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 31.03.2023 | 13 | 14 | Важова Л.В. | Соглашение Соглашение | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 28.04.2023 | 11 | 15 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 31.07.2023 | 14 | 16 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка | - | 06.10.2023 | 15 | 17 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | | | | | | письмо | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата" | - | 22.12.2023 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2 | Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 4 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление. 2021 год - МБУДО "Детская художественная школа" (ЗАТО Северск) 2023 год - МАУ ДО "Первомайская ДШИ". В 2024 году завершается ремонт ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ" и МБУДО "Самусьская ДШИ" | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ассонов Д.Ю. | Справка Справка | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Справка Справка | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "С субъектами | - | 30.06.2021 | Взаимо | Взаимо | Ассонов Д.Ю. | Соглашение Соглашение | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 15.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Отчет Отчет | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ассонов Д.Ю. | Отчет Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Справка Справка | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Сведения о | - | 31.05.2022 | Взаимо | Взаимо | Ассонов Д.Ю. | Справка Справка | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Прочий тип документа Закон Томской области | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ассонов Д.Ю. | Соглашение | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ассонов Д.Ю. | Соглашение Соглашение | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 07.04.2023 | 25 | 22 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 31.05.2023 | 08 | 23 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 07.07.2023 | 22 | 24 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 06.10.2023 | 23 | 26 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 22.12.2023 | 26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие завершение работ (акты, справки) | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Произведена примка выполненных работ" | - | 22.12.2023 | 24 | 10 | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт о завершении капитального ремонта ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" " | - | 20.02.2024 | 18 | 15 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" " | - | 15.03.2024 | 14 | 19 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Проведено брендрование детской школы искусств логотипом национального проекта и информационное сопровождение в СМИ" | - | 29.03.2024 | 15 | 17 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Фотографии и ссылка на СМИ о брендровании ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ" | - | - |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 25.04.2024 | 19 | 20 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Акт о завершении капитального ремонта МБУДО "Самусьская ДШИ" | - | - |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Проведено брендрование детской школы искусств логотипом национального проекта и информационное сопровождение в СМИ" | - | 30.05.2024 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Фотографии и ссылка на СМИ о брендровании МБУДО "Самусьская ДШИ" | - | - |
| | | 01.01.2023 | 31.12.2024 | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.3 | Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи" | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 муниципальный музей в г. Северск. Работы разделены на 2023-2024 гг. Капитальный ремонт муниципального музея позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений. МБУ "Музей г. Северска" | Да | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Ассонов Д.Ю. | Соглашение | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации" | - | 28.04.2023 | 15 | 20 | Ассонов Д.Ю. | 1 ссылка | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен" | - | 31.05.2023 | 19 | 10 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Контракт | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 26.12.2024 | 18 | 22 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие завершение работ (акт, справка) | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Объект функционирует" | - | 26.12.2024 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |
| 1.4 | Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | К концу 2024 года будет оснащено 4 муниципальных музея и 1 региональный музей. Оснащение музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2023 году оборудование получили МАУ "Музей города Томска", МБУ "Зырянский краеведческий музей" и ОГАУК "Томский областной краеведческий | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 29.06.2023 | 11 | 13 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 29.09.2023 | 12 | 14 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации результата" | - | 22.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Важова Л.В. | Соглашение Соглашение | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|----------------|--|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| | | | | вует | | | | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 29.03.2024 | 08 | 11 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 28.06.2024 | 10 | 12 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 27.09.2024 | 11 | 09 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия) - техническое оснащение региональных и муниципальных музеев" | - | 29.11.2024 | 12 | 13 | Важова Л.В. | Прочий тип документа Ссылки | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации результата" | - | 23.12.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | и отсутствует | | | | |
| 1.5 | Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | <p>В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры».</p> <p>С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</p> <p>Культурно-досуговые учреждения включают в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается</p> | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>возможное наличие библиотеки с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>В 2020 году проведен капитальный ремонт 2 ДК.</p> <p>В 2021 году проведен капитальный ремонт здания 1 ДК - МБУК "Каргасокский РДК" (внутренние инженерные сети)</p> <p>В 2022 году работы по капитальному ремонту завершены на 4 ДК.</p> <p>В 2023 году завершен капитальный ремонт 2 ДК.</p> <p>В 2024 году будет проводится капитальный ремонт 1 ДК - МБУ "Культурно-спортивный центр "Радость" в п. Мирный (замена объекта Дом культуры с. Вершинино в соответствии с письмом Минкультуры РФ от 22.04.2024 №5536-01.1-56@-BO)</p> | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Справка Справка | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Справка Справка | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 30.06.2021 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Соглашение | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ассонов Д.Ю. | Соглашение | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соглашений)" | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | | | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 15.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Отчет Отчет | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ассонов Д.Ю. | Отчет Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | трансфертов", значение: 0.0000 | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Отчет Отчет | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | - |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Важова Л.В. | Прочий тип документа Закон Томской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Контракт | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 07.07.2023 | 23 | 21 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 31.08.2023 | 20 | 09 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации" | - | 30.09.2023 | 21 | 09 | Ассонов Д.Ю. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | | | | | | | |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 06.10.2023 | 21 | 22 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 15.11.2023 | 09 | 12 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 22.12.2023 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 05.07.2024 | 14 | 12 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 11 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Контракт | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|--|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | точками отсутствует | | | | | |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 06.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 26.12.2024 | 16 | 17 | Ассонов Д.Ю. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Проведено брендрование дома культуры логотипом национального проекта и информационное сопровождение в СМИ" | - | 26.12.2024 | 12 | 15 | Ассонов Д.Ю. | Прочий тип документа Фотографии объекта капитального ремонта Ссылка | - | - |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Объект функционирует" | - | 26.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ассонов Д.Ю. | Акт Акт | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.6 | Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами " | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | К 2024 году будут созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе образовательных учреждений отрасли культуры: детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. В 2024 году новые музыкальные инструменты получают 4 муниципальных детские школы искусств г. Северск, г. Стрежевой, с. Парabelь и с. Подгорное | | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам" | - | 30.06.2022 | 01 | 03 | Важова Л.В. | Прочий тип документа Закон Томской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | | | | | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Соглашение | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии оснащения образовательных учреждений музыкальными инструментами, обрудованием и учебными материалами", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 09 | Важова Л.В. | Входящее письмо Письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о выполнении результата в текущем году" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Письмо | - | - |
| 1.6.7 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Важова Л.В. | Соглашение Соглашение | - | - |
| 1.6.8 | Контрольная точка | - | 29.03.2024 | 10 | 12 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Предоставлена информация о текущем состоянии оснащения образовательных учреждений музыкальными инструментами, обрудованием и учебными материалами" | | | | | | письмо | | |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии оснащения образовательных учреждений музыкальными инструментами, обрудованием и учебными материалами" | - | 28.06.2024 | 11 | 13 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии оснащения образовательных учреждений музыкальными инструментами, обрудованием и учебными материалами" | - | 27.09.2024 | 12 | 14 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии оснащения образовательных учреждений музыкальными инструментами, обрудованием и учебными материалами" | - | 29.11.2024 | 13 | 09 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга | - | 23.12.2024 | 14 | Взаимо | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | оказана (работы выполнены)" | | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | письмо | | |
| 1.7 | Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | К концу 2024 года будет оснащен 1 региональный театр, расположенный в городе Томске. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | посещений организаций культуры. ОГАУК "Театр драмы". | | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с юридическим лицом" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Важова Л.В. | Соглашение | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 31.03.2023 | 07 | 09 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 30.06.2023 | 08 | 10 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 29.09.2023 | 09 | 11 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.5 | Контрольная точка | - | 30.11.2023 | 10 | 05 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | | | | | | письмо | | |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.12.2023 | 11 | 12 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение с юридическим лицом" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Важова Л.В. | Соглашение | - | - |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 29.03.2024 | 12 | 14 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 28.06.2024 | 13 | 15 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации" | - | 27.09.2024 | 14 | 17 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | результата" | | | | | | | | |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата" | - | 29.11.2024 | 15 | 06 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия) - оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек" | - | 29.11.2024 | 15 | 16 | Важова Л.В. | Прочий тип документа Ссылки | - | - |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.8 | Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Важова Л.В. | К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 театр - ОГАУК "Театр драмы". | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|--|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | Мероприятие позволит модернизировать пространство и увеличить количество посещений театра. | | |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с юридическим лицом" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Важова Л.В. | Соглашение | - | - |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен" | - | 31.05.2024 | 15 | 08 | Важова Л.В. | Прочий тип документа контракт | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 28.06.2024 | 16 | 13 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 30.09.2024 | 08 | 19 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ" | - | 26.12.2024 | 19 | 18 | Важова Л.В. | Акт | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Капитальный" | - | 26.12.2024 | 17 | Взаимо | Важова Л.В. | Прочий тип документа | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | ремонт объекта завершен" | | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Документы, подтверждающие завершение работ (акт, справка) | | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Произведено брендирование театра логотипом национального проекта и информационное сопровождение в СМИ" | - | 26.12.2024 | 13 | 17 | Важова Л.В. | Прочий тип документа Фотографии Ссылка в СМИ | - | - |
| 1.9 | Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | В 2019 году по модельному стандарту оснащены 6 библиотек Томской области. По результатам создания модельных библиотек жители муниципальных образований Томской области получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.</p> <p>Модельный стандарт для библиотек предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, реформативав библиотеку в центр культурной жизни муниципального</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |
| | | | | | | | <p>образования.</p> <p>В 2020 году за счет средств областного бюджета оснастили 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту и 1 муниципальную библиотеку за счет средств федерального бюджета.</p> <p>В 2021 году за счет средств федерального бюджета оснастили 8 муниципальных библиотек по модельному стандарту и 5 муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета.</p> <p>В 2022 году за счет средств федерального бюджета оснастили 1 муниципальную библиотеку по модельному стандарту и 5 муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета.</p> <p>В 2023 году за счет средств федерального бюджета оснастили 2 муниципальных</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | библиотеки по модельному стандарту и 5 муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета. В 2024 году за счет средств федерального бюджета планируется оснастить 2 муниципальных библиотеки по модельному стандарту (библиотеку «Родник» ЗАТО Северск и библиотеку «Сказка» Города Томска). На средства областного бюджета муниципальные модельные библиотеки будут созданы в МАУ "Верхнекетская ЦБС" (п. Клюквинка, Верхнекетский район), МБУ «МЦБС Зырянского района» (с. Дубровка, Зырянский район), МБУК "Каргасокская ЦРБ" (с. Новоюгино, Каргасокский район), МБУК "Межпоселенческая библиотека" (с. Толмачево, Парабельская район) и МБУК "МЦБС" (с. Обское, | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Чаинский район). | | |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Прочий тип документа Закон Томской области | - | - |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Прочий тип документа Закон Томской области | - | - |
| 1.9.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Важова Л.В. | Соглашение Соглашение | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Отчет Отчет | - | - |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Постановление Администрации Томской области | - | - |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Важова Л.В. | Прочий тип документа Закон Томской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.9.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Соглашение | - | - |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Письмо | - | - |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о выполнении результата в текущем году" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Письмо | - | - |
| 1.9.11 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 10 | Важова Л.В. | Соглашение Соглашение | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Предоставление информации о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 31.03.2023 | 08 | 11 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Предоставление информации о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 30.06.2023 | 10 | 12 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее время | - | - |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Предоставление информации о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 29.09.2023 | 11 | 09 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Предоставление информации о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 30.11.2023 | 12 | 07 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | стандарту" | | | | | | | | |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.9.17 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Важова Л.В. | Соглашение Соглашение | - | - |
| 1.9.18 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 29.03.2024 | 09 | 13 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.9.19 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 28.06.2024 | 12 | 14 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 27.09.2024 | 13 | 10 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту" | - | 29.11.2024 | 14 | 11 | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.9.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Важова Л.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.9.23 | Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия) - создание муниципальных модельных библиотек" | - | 23.12.2024 | 10 | 08 | Важова Л.В. | Прочий тип документа Ссылка | - | - |
| 1.10 | Результат "Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рачковский П.Ю. | В 2019 году детские школы искусств Томской области, определенные Министерством культуры Российской Федерации, получили 23 пианино. | Нет | - |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фокина Е.А. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | - |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.08.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Загнеева О.В. | Прочий тип документа Доверенность | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое) | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загнеева О.В. | Прочий тип документа Акт приемки оборудования | - | - |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рачковский П.Ю. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.11 | Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перетягина Е.В. | В 2023 году в рамках финансовой поддержки был произведен капитальный ремонт ОГАУК "Томский областной театр юного зрителя". В 2024 годах завершится двухгодичный капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана». По итогам проведения ремонтных работ прогнозируется увеличение количества зрителей в театре. | Нет | - |
| 1.11.1 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перетягина Е.В. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.11.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение с юридическим лицом" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30 | Перетягина Е.В. | Соглашение | - | - |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации" | - | 28.02.2023 | 29 | 31 | Перетягина Е.В. | 1 ссылка | - | - |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен" | - | 31.03.2023 | 30 | 18 | Перетягина Е.В. | 1 ссылка | - | - |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перетягина Е.В. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 30.06.2023 | 31 | 19 | Перетягина Е.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 29.09.2023 | 18 | 20 | Перетягина Е.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.11.8 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 22.12.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перетягина Е.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.11.9 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перетягина Е.В. | | - | - |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с | 16 | Перетягина Е.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|------------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.11.11 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 28.06.2024 | 21 | 22 | Перетягина Е.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 30.09.2024 | 16 | 32 | Перетягина Е.В. | Входящее письмо Входящее письмо | - | - |
| 1.11.13 | Контрольная точка "Капитальный ремонт объекта завершен" | - | 23.12.2024 | 22 | 33 | Перетягина Е.В. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие завершение работ (акт, справка) | - | - |
| 1.11.14 | Контрольная точка "Проведено брендрование театра кукол логотипом национального проекта и информационное сопровождение в СМИ" | - | 23.12.2024 | 32 | 34 | Перетягина Е.В. | Прочий тип документа Фотографии Ссылки на СМИ | - | - |
| 1.11.15 | Контрольная точка "Объект функционирует" | - | 26.12.2024 | 33 | Взаимосвязь с иными результатами | Перетягина Е.В. | Акт Акт | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |
| | | | | | атами и контрол ьными точками отсутст вует | | | | |

